

Harmonogram stavby "Rozšírenie materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Košice-Staré Mesto – MŠ Jarňá 4, Košice"

Kód položky	Popis	MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Celk. cena [EUR]	Nh	19. T			
								Mesiac			
								1	2	3	4
201722	Rozšírenie materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Košice-Staré Mesto – MŠ Jarňá 4, Košice		01. 05. 2017	26. 07. 2017	62,27	91 215,74	0,000				
SO 01	Prístavba k Materskej škole		01. 05. 2017	26. 07. 2017	62,27	90 299,40	0,000				
VP	Vlastné položky		01. 05. 2017	26. 07. 2017	62,27	90 299,40	0,000				
HSV	Práce a dodávky HSV		01. 05. 2017	14. 06. 2017	32,42	37 753,17	0,000				
1	Zemné práce		01. 05. 2017	04. 05. 2017	3,11	1 664,81	0,000				
113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,500000t	m2	01. 05. 2017	04. 05. 2017	3,11	1 032,50	0,000				
121101111	Odstránenie ornice s vodor. premieštn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m3	01. 05. 2017	01. 05. 2017	0,17	56,70	0,000				
131201201	Výkop zapáženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m3	01. 05. 2017	01. 05. 2017	0,17	56,09	0,000				
131201209	Hĺbenie zapáženej jamy a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	01. 05. 2017	01. 05. 2017	0,01	2,91	0,000				
132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hm.3 do 100 m ³	m3	01. 05. 2017	01. 05. 2017	0,95	314,32	0,000				
132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapáženej a nezapáženej s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	01. 05. 2017	01. 05. 2017	0,27	89,12	0,000				
162201102	Vodorovné premieštnie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	01. 05. 2017	01. 05. 2017	0,30	101,23	0,000				
174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu záspy	m3	01. 05. 2017	01. 05. 2017	0,04	11,94	0,000				
2	Zakladanie		03. 05. 2017	09. 05. 2017	4,32	2 834,78	0,000				
273313611	Betón základových dosiek, prosý tr.C 16/20	m3	03. 05. 2017	09. 05. 2017	4,22	1 400,51	0,000				
274313611	Betón základových pásov, prosý tr.C 16/20	m3	03. 05. 2017	09. 05. 2017	4,32	1 434,27	0,000				
3	Zvislé a kompletne konštrukcie		09. 05. 2017	06. 06. 2017	20,12	11 688,25	0,000				
311271304	Murivo nosné PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm	m3	09. 05. 2017	09. 05. 2017	0,37	122,84	0,000				
311275511	Murivo nosné z tvárnic PORFIX Premium a kapsou hr. 250 PKD 500x250x250	m3	09. 05. 2017	16. 05. 2017	5,76	1 913,38	0,000				
311275513	Murivo nosné z tvárnic PORFIX Premium s a kapsou hr. 500 PKD 500x250x500	m3	09. 05. 2017	06. 06. 2017	20,12	6 677,42	0,000				
317121106	Montáž prekladov PORFIX pre svetlosť otvoru do 100 cm	ks	09. 05. 2017	09. 05. 2017	0,68	226,32	0,000				
317321311	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	09. 05. 2017	11. 05. 2017	2,45	813,07	0,000				
317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	09. 05. 2017	09. 05. 2017	0,61	202,81	0,000				
317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	09. 05. 2017	09. 05. 2017	0,22	74,12	0,000				
317351109	Príplatok za podpornú konštrukciu (zhotovenie i odstránenie) výšky nad 4 do 6 m	m2	09. 05. 2017	09. 05. 2017	0,02	5,69	0,000				
317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	09. 05. 2017	09. 05. 2017	0,74	244,47	0,000				

342273150	Priečky PORFIX 500x250x150 hr.150 mm	m2	09.05.2017	15.05.2017	4,24	1 408,13	0,000
4	Vodoborné konštrukcie		02.06.2017	06.06.2017	2,28	1 621,30	0,000
417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	02.06.2017	06.06.2017	2,28	756,69	0,000
417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	02.06.2017	02.06.2017	0,77	256,42	0,000
417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	02.06.2017	02.06.2017	0,29	96,04	0,000
417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	02.06.2017	05.06.2017	1,54	512,15	0,000
5	Komunikácie		12.06.2017	14.06.2017	2,42	1 044,96	0,000
564731111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	12.06.2017	14.06.2017	2,42	804,84	0,000
581141113	Okapový chodník z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr.100 mm	m2	12.06.2017	12.06.2017	0,72	240,12	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		05.06.2017	14.06.2017	7,01	8 127,93	0,000
612421666	Vnútorná omietka väpenocementová stien, štuková - ručné spracovanie K10 hr. 3 mm, zrnit. do 0,8 mm	m2	05.06.2017	07.06.2017	2,64	875,85	0,000
612471512	Penetračný náter na savé podklady	m2	05.06.2017	05.06.2017	0,63	209,25	0,000
612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	05.06.2017	08.06.2017	3,83	1 272,24	0,000
615981132	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia EPS hr. 120-200 mm	m2	05.06.2017	05.06.2017	0,96	317,08	0,000
622462552	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá silikónová s ryhovanou štruktúrou hr.zma 1,50mm	m2	05.06.2017	14.06.2017	7,01	2 326,90	0,000
622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	05.06.2017	06.06.2017	1,93	640,81	0,000
625250021	Kontaktný zatepľovací systém Therm NEO bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 120 mm	m2	05.06.2017	08.06.2017	3,89	1 290,73	0,000
625250024	Kontaktný zatepľovací systém Therm NEO , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 200 mm	m2	05.06.2017	05.06.2017	0,44	145,73	0,000
631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	05.06.2017	07.06.2017	2,91	966,52	0,000
648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	05.06.2017	05.06.2017	0,25	82,82	0,000
8	Rúrové vedenie		09.06.2017	12.06.2017	1,83	1 059,96	0,000
852241121	Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v otvorenom výkope, kanáli, šachte DN 80	ks	09.06.2017	09.06.2017	0,29	96,51	0,000
891247211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	09.06.2017	12.06.2017	1,83	607,64	0,000
891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liet., ocel., plast., DN 100	ks	09.06.2017	12.06.2017	1,07	355,81	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		01.05.2017	10.05.2017	7,21	7 777,32	0,000
941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	01.05.2017	02.05.2017	1,09	363,28	0,000
941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	01.05.2017	01.05.2017	0,74	247,23	0,000
941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	01.05.2017	01.05.2017	0,71	234,62	0,000
953945002	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia Terranova, č.290755	m	01.05.2017	01.05.2017	0,02	7,72	0,000

953945009	Profil dilatačný priamy typ "E" pre zateplovací systém Terranova, kód 28612	m	01. 05. 2017	01. 05. 2017	0,05	15,08	0,000
953946128	Prísušenosť k zateplovaciemu systému - BASF, soklový AL základací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 120 mm	m	01. 05. 2017	01. 05. 2017	0,17	57,41	0,000
953946131	Prísušenosť k zateplovaciemu systému - BASF, soklový AL základací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 200 mm	m	01. 05. 2017	01. 05. 2017	0,02	6,05	0,000
962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	01. 05. 2017	01. 05. 2017	0,09	31,23	0,000
962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, väpenopieskových, cementových na maľtu, -1,90500t	m3	01. 05. 2017	01. 05. 2017	0,05	17,09	0,000
968062246	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03000t	m2	01. 05. 2017	01. 05. 2017	0,01	3,84	0,000
979082111	Vnútrostenisková doprava sušiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	01. 05. 2017	03. 05. 2017	2,25	745,83	0,000
979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	01. 05. 2017	08. 05. 2017	5,60	1 860,00	0,000
979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	01. 05. 2017	08. 05. 2017	5,41	1 795,77	0,000
979089012	Poplatok za skládovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	01. 05. 2017	10. 05. 2017	7,21	2 392,17	0,000
99	Presun hmôt HSV		01. 05. 2017	08. 05. 2017	5,83	1 933,86	0,000
998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.:z tehál,tvámic,z kovu výšky do 6 m	t	01. 05. 2017	08. 05. 2017	5,83	1 933,86	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV		15. 05. 2017	26. 07. 2017	52,27	42 406,17	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti		19. 06. 2017	20. 06. 2017	1,94	716,02	0,000
711111001	Izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	19. 06. 2017	19. 06. 2017	0,22	72,85	0,000
711141101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradacovou odolnosťou FUNDALINE S šírka 2 m vodorovná	m2	19. 06. 2017	20. 06. 2017	1,94	643,17	0,000
998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	19. 06. 2017	19. 06. 2017	0,00	0,00	0,000
712	Izolácie striech		12. 06. 2017	21. 06. 2017	7,19	3 970,82	0,000
712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10 st., pásami na suchu AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	12. 06. 2017	13. 06. 2017	1,19	395,72	0,000
712361703	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10st. gumami fóliou kotvenou na celej ploche	m2	12. 06. 2017	21. 06. 2017	7,19	2 386,83	0,000
712391176	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochran. text. prípev. kotv. terčami	ks	12. 06. 2017	14. 06. 2017	2,72	903,65	0,000
712941963	Údržba prienikov povlakovej krytiny striech pásami prítavením vpustov, ventilácií alebo komínov NAIP	ks	12. 06. 2017	12. 06. 2017	0,86	284,62	0,000
998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	12. 06. 2017	12. 06. 2017	0,00	0,00	0,000
713	Izolácie tepelné		16. 06. 2017	04. 07. 2017	12,48	6 177,80	0,000
713111111	Montáž tepelnej izolácie pásami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	16. 06. 2017	16. 06. 2017	0,02	8,06	0,000
713111121	Montáž tepelnej izolácie pásami stropov, rovným spodkom s úpravou väzovacím po vrstvách	m2	16. 06. 2017	04. 07. 2017	12,48	4 142,41	0,000
713121121	Montáž tepelnej izolácie pásami podláh, dvojvrstvová	m2	16. 06. 2017	19. 06. 2017	1,05	347,75	0,000
713131121	Montáž tepelnej izolácie pásami sien, príchytiením drôtmi	m2	16. 06. 2017	23. 06. 2017	5,06	1 679,58	0,000
998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	16. 06. 2017	16. 06. 2017	0,00	0,00	0,000

721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia		22. 05. 2017	22. 05. 2017	0,44	605,91	0,000
721171107	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	22. 05. 2017	22. 05. 2017	0,11	35,95	0,000
721171109	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	22. 05. 2017	22. 05. 2017	0,22	72,03	0,000
721171111	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 125x2, 8	m	22. 05. 2017	22. 05. 2017	0,16	53,88	0,000
721171112	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3, 9	m	22. 05. 2017	22. 05. 2017	0,44	146,40	0,000
721173205	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	22. 05. 2017	22. 05. 2017	0,14	46,41	0,000
721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek D 50x1, 8	ks	22. 05. 2017	22. 05. 2017	0,04	11,83	0,000
721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek D 110x2, 3	ks	22. 05. 2017	22. 05. 2017	0,05	15,00	0,000
721221101	Zápchová uzávierka umývadlová DN 30, 40 HUL 132/30, 40	ks	22. 05. 2017	22. 05. 2017	0,20	66,54	0,000
721221111	Zápchová uzávierka drezová DN 40/50 HUL 100G/40	ks	22. 05. 2017	22. 05. 2017	0,09	28,78	0,000
721242115	Lapač střešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 100	ks	22. 05. 2017	22. 05. 2017	0,30	98,00	0,000
721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	22. 05. 2017	22. 05. 2017	0,05	15,28	0,000
721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	22. 05. 2017	22. 05. 2017	0,03	10,01	0,000
721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	22. 05. 2017	22. 05. 2017	0,02	5,80	0,000
998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	22. 05. 2017	22. 05. 2017	0,00	0,00	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod		26. 05. 2017	29. 05. 2017	1,64	1 821,23	0,000
722130213	Potrubié z oceľ. rúr pozink. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	26. 05. 2017	26. 05. 2017	0,80	267,00	0,000
722171211	Potrubié z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2, 0	m	26. 05. 2017	26. 05. 2017	0,33	110,16	0,000
722171212	Potrubié z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2, 7	m	26. 05. 2017	29. 05. 2017	1,64	544,88	0,000
722181111	Ochrana potrubia do DN 20	m	26. 05. 2017	26. 05. 2017	0,05	17,14	0,000
722181113	Ochrana potrubia DN 25	m	26. 05. 2017	26. 05. 2017	0,39	130,97	0,000
722190401	Vyvedenie a upevnenie vypustky DN 15	ks	26. 05. 2017	26. 05. 2017	0,17	57,07	0,000
722190403	Vyvedenie a upevnenie vypustky DN 25	ks	26. 05. 2017	26. 05. 2017	0,01	4,39	0,000
722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	26. 05. 2017	26. 05. 2017	0,05	15,50	0,000
722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	26. 05. 2017	26. 05. 2017	0,15	49,68	0,000
722229103	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1	ks	26. 05. 2017	26. 05. 2017	0,04	12,40	0,000
722254116	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou C 52	súb	26. 05. 2017	29. 05. 2017	1,54	511,94	0,000
722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	26. 05. 2017	26. 05. 2017	0,30	100,10	0,000
998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	26. 05. 2017	26. 05. 2017	0,00	0,00	0,000
725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety		30. 06. 2017	03. 07. 2017	1,45	1 601,63	0,000
725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s použitím silikónového tmelu	súb	30. 06. 2017	03. 07. 2017	1,22	405,70	0,000
725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvítu so zápchovou uzávierkou na konzoly	súb	30. 06. 2017	30. 06. 2017	0,76	252,42	0,000

725291521	Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov, plastovýzásobník toaletných papierov	súb	30. 06. 2017	30. 06. 2017	30. 06. 2017	0,05	16,60	0,000
725329101	Montáž drezu bez výtok. armatúr so zápch. uzávierkou oceťoého smaltovaného, nehrozav. dvojitého	súb	30. 06. 2017	30. 06. 2017		0,22	72,69	0,000
725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	30. 06. 2017	30. 06. 2017		0,31	101,60	0,000
725339105	Montáž tlakového ohrievača do 150 l	súb	30. 06. 2017	30. 06. 2017		0,41	136,86	0,000
725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	30. 06. 2017	30. 06. 2017		0,12	39,20	0,000
725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	30. 06. 2017	30. 06. 2017		0,28	94,08	0,000
725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	30. 06. 2017	03. 07. 2017		1,45	482,48	0,000
998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	30. 06. 2017	30. 06. 2017		0,00	0,00	0,000
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie		15. 05. 2017	18. 05. 2017		3,08	2 334,44	0,000
733161501	Potrubie plastlinikové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	15. 05. 2017	17. 05. 2017		2,38	791,31	0,000
733161505	Potrubie plastlinikové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	15. 05. 2017	18. 05. 2017		3,08	1 023,12	0,000
733161604	Skrinka rozdeľovacej stanice pre podomietkovú montáž GT-VKM12	súb	15. 05. 2017	16. 05. 2017		1,41	466,71	0,000
733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	15. 05. 2017	15. 05. 2017		0,12	40,18	0,000
733191926	Oprava rozvodov potrubí privarenie odbočky do DN 32	ks	15. 05. 2017	15. 05. 2017		0,04	13,12	0,000
998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	15. 05. 2017	15. 05. 2017		0,00	0,00	0,000
734	Ústredné kúrenie, armatúry.		15. 05. 2017	17. 05. 2017		2,32	769,89	0,000
734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	15. 05. 2017	17. 05. 2017		2,32	769,89	0,000
998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	15. 05. 2017	15. 05. 2017		0,00	0,00	0,000
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá		30. 06. 2017	06. 07. 2017		4,01	1 330,75	0,000
735159624	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odzvušením do	súb	30. 06. 2017	06. 07. 2017		4,01	1 330,75	0,000
998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	30. 06. 2017	30. 06. 2017		0,00	0,00	0,000
762	Konštrukcie tesárske		29. 05. 2017	06. 06. 2017		6,25	3 584,86	0,000
762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	29. 05. 2017	06. 06. 2017		6,25	2 074,23	0,000
7623995000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	29. 05. 2017	29. 05. 2017		0,11	36,80	0,000
762810026	Záklap stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	29. 05. 2017	02. 06. 2017		4,19	1 389,74	0,000
998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	29. 05. 2017	29. 05. 2017		0,25	84,09	0,000
763	Konštrukcie - drevostavby		19. 06. 2017	30. 06. 2017		9,07	6 392,43	0,000
763132210	SDK podlahad KNAUF D112 zavesená dvojvrstvomá kca profil CD dosky GKF hr. 15 mm	m2	19. 06. 2017	30. 06. 2017		9,07	3 010,55	0,000
763132310	SDK podlahad KNAUF D112 zavesená dvojvrstvomá kca profil CD dosky GKBI hr. 15 mm	m2	19. 06. 2017	20. 06. 2017		1,36	452,07	0,000
763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	19. 06. 2017	29. 06. 2017		8,83	2 929,81	0,000
998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	19. 06. 2017	19. 06. 2017		0,00	0,00	0,000

764	Konštrukcie klampiarske		06. 06. 2017	08. 06. 2017	2,53	1 313,04	0,000
764711115	Oplechovanie parapetov Lindab rš 330 mm	m	06. 06. 2017	06. 06. 2017	0,29	97,18	0,000
764731116	Oplechovanie múrov Lindab rš 600 mm	m	06. 06. 2017	08. 06. 2017	2,53	838,66	0,000
764751112	Odpadné rúry Lindab kruhové rovné SROR D 100 mm	m	06. 06. 2017	06. 06. 2017	0,24	80,30	0,000
764761121	Žiaby Lindab podokapné polkruhové R s hákmi KFL veľkosť 125 mm	m	06. 06. 2017	06. 06. 2017	0,84	279,23	0,000
764761171	Žiaby Lindab čelo polkruhové RGT veľkosť 125 mm	ks	06. 06. 2017	06. 06. 2017	0,02	8,24	0,000
764761231	Žiaby Lindab kotlík SOK k polkruhovým žlabom veľkosť 125 mm	ks	06. 06. 2017	06. 06. 2017	0,03	9,43	0,000
998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	06. 06. 2017	06. 06. 2017	0,00	0,00	0,000
766	Konštrukcie stolárske		09. 06. 2017	19. 06. 2017	6,23	3 172,82	0,000
766623523	Montáž okna kompletiz. zdvojeného do parapet. pásu drevo-hliník, otvár., skláp., 1kríd. 1,45-2,10 m2	ks	09. 06. 2017	12. 06. 2017	1,06	350,58	0,000
766664211	Montáž dverového krídla kompletiz. kyvavého z tvrdého dreva, smrekovca, jednokrídlové	ks	09. 06. 2017	19. 06. 2017	6,23	2 068,14	0,000
766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr. steny do 170 mm	ks	09. 06. 2017	09. 06. 2017	0,32	106,24	0,000
766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr. steny nad 170 do 350 mm	ks	09. 06. 2017	12. 06. 2017	1,95	647,86	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové		09. 06. 2017	13. 06. 2017	2,13	2 077,66	0,000
767631151	Montáž okna plastového jednotlivého so zasklením šírky 1200 mm x výšky 700 mm	ks	09. 06. 2017	09. 06. 2017	0,70	232,12	0,000
767631156	Montáž okna plastového jednotlivého so zasklením šírky 1200 mm x výšky 1875 mm	ks	09. 06. 2017	12. 06. 2017	1,40	465,96	0,000
767631335	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 2550 mm x výšky 1875 mm	ks	09. 06. 2017	13. 06. 2017	2,13	706,02	0,000
767641201	Montáž plastovej zasklenej steny s dvorným otvorom 2550/2675	ks	09. 06. 2017	09. 06. 2017	0,61	203,82	0,000
767641315	Montáž dverí plastových, vchodových jednotlivých, so zasklením výšky 2675 mm x šírky 900 mm	ks	09. 06. 2017	12. 06. 2017	1,31	433,52	0,000
767833100	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	09. 06. 2017	09. 06. 2017	0,11	36,22	0,000
998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	09. 06. 2017	09. 06. 2017	0,00	0,00	0,000
771	Podlahy z dlaždíc		10. 07. 2017	11. 07. 2017	1,92	667,40	0,000
771441011	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do malty rovných 100x100 mm	m	10. 07. 2017	10. 07. 2017	0,09	30,06	0,000
771571127	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých v obmedz. priest., profiskiz. alebo reliéfových	m2	10. 07. 2017	11. 07. 2017	1,92	637,34	0,000
998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	10. 07. 2017	10. 07. 2017	0,00	0,00	0,000
776	Podlahy povlakové		10. 07. 2017	21. 07. 2017	9,38	3 310,85	0,000
776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt gumových	m	10. 07. 2017	10. 07. 2017	0,59	197,29	0,000
776511000	Lepenie povlakových podláh gumových z pásov	m2	10. 07. 2017	21. 07. 2017	9,38	3 113,56	0,000
998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	10. 07. 2017	10. 07. 2017	0,00	0,00	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady		17. 07. 2017	20. 07. 2017	3,65	1 210,71	0,000

781441058	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do maľty, skar. Ceresit CE 33 200 x 200 mm	17. 07. 2017	20. 07. 2017	3,65	1 210,71	0,000		
998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	17. 07. 2017	17. 07. 2017	0,00	0,00	0,000		
783	Dokončovacie práce - nátery	21. 07. 2017	21. 07. 2017	0,79	260,89	0,000		
783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	21. 07. 2017	21. 07. 2017	0,79	260,89	0,000		
784	Dokončovacie práce - maľby	21. 07. 2017	26. 07. 2017	3,27	1 087,02	0,000		
784441111	Maľby s penetráciou jednotfarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3,80 m	21. 07. 2017	26. 07. 2017	3,27	1 087,02	0,000		
M	Práce a dodávky M	29. 05. 2017	29. 06. 2017	23,93	8 037,66	0,000		
21-M	Elektromontáže	29. 05. 2017	29. 06. 2017	23,93	7 944,90	0,000		
210010001	Elektroinštalácia v prílohe	29. 05. 2017	29. 06. 2017	23,93	7 944,90	0,000		
23-M	Montáže potrubia	29. 05. 2017	29. 05. 2017	0,16	92,76	0,000		
230220001	Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580	29. 05. 2017	29. 05. 2017	0,12	40,48	0,000		
230220006	Montáž liatinového poklopu	29. 05. 2017	29. 05. 2017	0,16	52,28	0,000		
OST	Ostatné	01. 05. 2017	05. 05. 2017	4,75	2 102,40	0,000		
HZS000114	Vytýčenie sietí - geodetické služby	01. 05. 2017	02. 05. 2017	1,58	525,60	0,000		
HZS000115	Porealizačné zameranie a dokumentácia	01. 05. 2017	05. 05. 2017	4,75	1 576,80	0,000		
SO 02	Kanalizačná prípojka	01. 05. 2017	01. 05. 2017	0,85	916,34	0,000		
HSV	Práce a dodávky HSV	01. 05. 2017	01. 05. 2017	0,85	916,34	0,000		
1	Zemné práce	01. 05. 2017	01. 05. 2017	0,43	334,78	0,000		
132201101	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	01. 05. 2017	01. 05. 2017	0,43	142,97	0,000		
132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapažených s urovaním dna. Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	01. 05. 2017	01. 05. 2017	0,12	40,49	0,000		
133201101	Výkop šacht zapázaných i nezapažených. hornina 3 do 100 m3	01. 05. 2017	01. 05. 2017	0,22	71,62	0,000		
133201109	Hĺbenie šacht zapázaných i nezapažených. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	01. 05. 2017	01. 05. 2017	0,03	9,80	0,000		
162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1-4 do 500 m	01. 05. 2017	01. 05. 2017	0,03	9,62	0,000		
174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	01. 05. 2017	01. 05. 2017	0,04	12,85	0,000		
175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	01. 05. 2017	01. 05. 2017	0,14	47,43	0,000		
4	Vodorovné konštrukcie	01. 05. 2017	01. 05. 2017	0,11	37,13	0,000		
451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	01. 05. 2017	01. 05. 2017	0,11	37,13	0,000		
8	Rúrové vedenie	01. 05. 2017	01. 05. 2017	0,85	482,70	0,000		
871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	01. 05. 2017	01. 05. 2017	0,85	282,10	0,000		
877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednocosá DN 150	01. 05. 2017	01. 05. 2017	0,11	35,78	0,000		
894431116	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 2100 do 2500 mm	01. 05. 2017	01. 05. 2017	0,50	164,82	0,000		

99	Presun hmôt HSV	01. 05. 2017	01. 05. 2017	0,19	61,73 0,000		
998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	01. 05. 2017	0,19	61,73 0,000		



































