

OR 6

Lptex s.r.o. Južná trieda 119, 040 01 Košice, spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I, oddiel Sro, v.č. 14581/V, IČO: 36 576 361, štatutárny zástupca: Ing. Ladislav Proc

PODATEĽŇA	
Došlo dňa:	06. 06. 2016
Prílohy:	Č.sp.:
Ev.č.:	Vyb.:

Mestská časť Košice-Staré Mesto
Hviezdoslavova 7
040 01 Košice

V Košiciach 6.6.2016

VEC:

Odstúpenie od Zmluvy o dielo zo dňa 26.2.2016

Zmluvou o dielo zo dňa 26.2.2016 ste sa v zmysle čl VI ods. 6.2 písomne zaviazali k odovzdaniu staveniska za účelom vykonania diela (prístavba k MŠ Park Angelinum 7, prístavba k MŠ Jarná 4) a to v lehote 15 dní od podpísania uvedenej zmluvy.

Listom zo dňa 23.5.2016 sme Vás, v zmysle ust. § 346 ods. 1 Obchodného zákonníka vyzvali k splneniu Vašej povinnosti, ktorú Vám ukladá čl. VI ods. 6.2 Zmluvy o dielo. Listom zo dňa 30.5.2016 ste nám oznámili, že naďalej trváte na vykonaní diela a poskytnutá lehota na odovzdanie staveniska je nedostatočná.

Napriek Vašej požiadavke o vykonanie diela, z Vašej strany došlo k nasledovným porušeniam povinností, ktoré Vám ukladá ust. § 346 ods. 1 Obchodného zákonníka a Zmluva o dielo:


- neodovzdanie staveniska v lehote 15 dní od podpísania Zmluvy o dielo
- nevypracovanie písomného protokolu, podpísaného oboma zmluvnými stranami pre prípad neskoršieho odovzdania staveniska
- neodovzdanie staveniska v dodatočnej primeranej lehote

Ďalej považujeme za nevyhnutné uviesť, že naša spoločnosť realizuje stavby aj pre iných objednávateľov a je viazaná zmluvnými podmienkami, z ktorých vyplýva určitý harmonogram vykonania prác, v dôsledku porušenia právnej povinnosti na Vašej strane, naša spoločnosť nemohla riadne začať vykonávať dielo približne 4 mesiace od uzavretia Zmluvy o dielo, stanovili sme Vám ďalšiu dodatočnú lehodu na odovzdanie staveniska a napriek tomu po uplynutí 14 dní od podania našej výzvy a preto naša spoločnosť, nie je schopná z hľadiska časového, materiálno-technického a personálneho vybavenia, zabezpečiť riadne vykonanie diela podľa podmienok dohodnutých v predmetnej zmluve. Ku dňu podania tohto oznámenia o odstúpení Zmluvy o dielo, naša spoločnosť čakala na odovzdanie staveniska v rozsahu 101 dní od podpisu zmluvy.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, týmto odstupujeme v zmysle ust. § 346 ods. 1 Obchodného zákonníka od Zmluvy o dielo uzavretej dňa 26.2.2016 medzi objednávateľom diela Mestská časť Košice-Staré Mesto, v zast. Mgr. Ľubomír Grega-starosta a zhotoviteľom diela Lptex,s.r.o., v zast. Ing. Ladislav Proc-konateľ.

S úctou

LPTEX, s.r.o.
 Južná trieda 119, 040 01 Košice
 SLOVAKIA
 IČO: 36 576 361 IČ DPH: SK2021978715



Lptex, s.r.o.
Ing. Ladislav Proc
konateľ spoločnosti