

**Dodatok č.1**

**k Zmluve o dielo č. 20180209/RE/AT-KE zo dňa 26.03.2018**  
*uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov*

**I. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.**

**Objednávateľ:** Mestská časť Košice-Staré Mesto  
**Sídlo:** Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice  
**V zastúpení:** Mgr. Ľubomír Grega - starosta  
**Tel.:** 055/6222026  
**IČO:** 00690937  
**DIČ:** 2020762975  
**Kontaktná osoba:** Ing. Emil Chytráček  
**Tel.:** 0917 215 215  
**Email:** [emil.chytracek@kosice-city.sk](mailto:emil.chytracek@kosice-city.sk)  
**Bankové spojenie:** Všeobecná úverová banka, a.s.  
**Číslo účtu (IBAN):** SK02 0200 0000 0000 1282 6512

(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“)

a

**2.**

**Zhotoviteľ:** EURO-BAU s.r.o.  
**Sídlo:** Dúhová 40, 040 01 Košice  
**IČO:** 46738479  
**DIČ:** 2023573794  
**IČ DPH:** SK2023573794  
**Zapísaný v:** Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vl. č. 41216/V  
**Zastúpený:** Ing. Dalibor Blizman, konateľ  
**Osoby oprávnené jednať:**  
- zmluvných veciach: Ing. Dalibor Blizman, konateľ  
- technických veciach: Ing. Dalibor Blizman, konateľ  
**Bankové spojenie:** UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
**Číslo účtu (IBAN):** SK64 1111 0000 0032 1131 5016  
**Telefón:** +421907 237 562  
**Email:** [eurobau@eurobau.sk](mailto:eurobau@eurobau.sk)

(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“)

## II. PREDMET PLNENIA DODATKU Č.1 K ZMLUVE O DIELO

Predmetom tohto dodatku č.1 k zmluve o dielo je úprava rozsahu predmetu plnenia a ceny za zhotovenie diela – stavby: „**Obnova a rekonštrukcia strechy a stropu pôvodného ateliéru Kmeťova 34, Košice**“. Z dôvodu vzniku udalostí, ktoré v čase spracovania projektovej dokumentácie nebolo možné predvídať, je v čase realizácie stavby potrebné vykonať nižšie uvedené práce nad rámec pôvodného rozpočtu stavby. Potreba vykonania navyše prác vyvstala až pri realizácii a odkrytí stavebných častí konštrukcií navyše oproti rozsahu vypracovanej projektovej dokumentácie. Práce navyše, ktoré neboli predmetom projektovej dokumentácie a aktualizovaná projektová dokumentácia sú uvedené v prílohe tohto dodatku a tvoria prílohu č. 1 a č. 2 tohto Dodatku č. 1. Dohodnutá cena navyše prác je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu: **4 076,74 € bez DPH t.j. 4 892,09 € s DPH**. Na práce navyše bol objednávateľ v zmysle bodu 4.4. riadne upozornený dodávateľom a táto skutočnosť s ním bola riadne prekonzultovaná a podpisom na tomto dodatku odsúhlasená.

Zmluvné strany sa dohodli podľa článku X., bodu 10.3 zmluvy na tomto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 20180209/RE/AT-KE zo dňa 26.03.2018 , ktorým sa mení bod 4.1 článku IV. zmluvy nasledovne:

**1. Bod 4.1 článku IV. zmluvy sa mení tak, že text bodu 4.1 sa v celom rozsahu vymazáva a nahrádza sa novým textom v tomto znení :**

4.1 Cena diela je dohodnutá za dodanie komplexného predmetu zmluvy, stanovená dohodou podľa predloženej cenovej ponuky vo výške:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>17 499,87 €</b>
<b>DPH 20 %:</b>	<b>3 499,98 €</b>
<b>Cena s DPH:</b>	<b>20 999,85€</b>

**Cena slovom: dvadsaťtisíc deväťstodevätidesiatdeväť eur, osemdesiatpäť centov**

## III. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo zo dňa 26.03.2018.
2. Prílohou tohto dodatku je aj aktualizovaná projektová dokumentácia, ktorá tvorí prílohu č. 1 a položkovitá kalkulácia navyše prác, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto dodatku.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú predmetom tohto Dodatku č. 1 zostávajú v platnosti bez zmeny.
4. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nie sú dotknuté a zostávajú v platnosti bez zmeny.




[www.eurobau.sk](http://www.eurobau.sk)

## Komplexné stavebné služby


5. Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
6. Tento dodatok č.1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 3 obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
7. Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že obsah tohto dodatku č.1 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni na západne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Košiciach, dňa 15. 05. 2018

Za objednávateľa:

  
Mgr. Ľubomír Grega - starosta

V Košiciach, dňa 15. 05. 2018

  
Ing. Dalibor Blizman  
konateľ

Komplexné stavebné služby  
EURO-BAU s.r.o.  
Dúhová 40  
040 01 Košice

IČO: 46 738 479  
IČ DPH: SK 202 357 3794  
tel: +421 907 237 562  
[eurobau@eurobau.sk](mailto:eurobau@eurobau.sk)

  
IBAN: SK64 1111 0000 0013 2131 5016  
SWIFT: UNCRSKBX  
[www.eurobau.sk](http://www.eurobau.sk)

Firma je zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 41216/V